

計画工程表

[illegible]

計画工程表

令和 6 年度						公共防災・安全交付金(通常砂防事業)【債務】国地洞砂防堰堤工事参考資料						令和7年 2月28日						山本建設株式会社																																														
												令和7年12月20日						現場代理人 藤根 雄一郎																																														
工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	構成比率	月	令和7年5月																			令和7年6月																			令和7年7月																			摘 要
						日	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27													
砂防堰堤	本堤工	土工	掘削（砂防）（施工パッケージ）	560.0m3	0.7	真夏日 100																																											凡例															
			掘削（砂防）（施工パッケージ）	930.0m3	3.3																																																											
			岩盤清掃工（砂防工用）	200.0m2	0.8		☀ 真夏日																																																									
			残土処理（土砂）	200.0m3	3.1																																																											
			残土処理（岩）	930.0m3	16.0			☀ 真夏日																																																								
			法面工	法面整形(施工パッケージ)	40.0m2				0.1																																																							
				人力施工植生工(市場単価)	40.0m2				0.3	☀ 真夏日																																																						
			コンクリート堰堤本体工	コンクリート打設工 砂防工用マシニングマシン	486.0m3				23.6																																																							
				型枠工（砂防工用）	127.0m2				3.0																																																							
			間詰コンクリート	63.0m3	3.1				☀ 真夏日																																																							
			間詰コンクリート型枠	18.0m2	0.4																																																											
			止水板（塩ビ製）	22.0m	0.1						☀ 真夏日																																																					
			止水板設置工（砂防工用）	10.0m	0.1																																																											
			管理用兼工事用道路工	土工	足場（キャットウォーク）設置・撤去							31.0m	0.3	☀ 真夏日																																																		
					掘削(施工パッケージ)							50.0m3	0.0																																																			
			路体（築堤）盛土（施工パッケージ）	370.0m3	0.2							☀ 真夏日																																																				
				法面工	法面整形(施工パッケージ)								190.0m2		0.3																																																	
			人力施工植生工(市場単価)	190.0m2	0.5								☀ 真夏日																																																			
			舗装工	碎石舗装	281.0m2										0.2																																																	
				排水工	木製路面排水										1.0箇所	0.1																																																
仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	93.0人		3.2	☀ 真夏日																																																										
		準備費	準備費		1.0式										5.2																																																	
準備工	共通・一般現場管理费含む			1.0	35.5		☀ 真夏日																																																									
全 体 （ 金 額 ） 工 程															予 定 施						11.0						18.1																																					
(指 示 ・ 検 討 ・ 是 正 事 項)																																																																

計画工程表

令和 6 年度						公共防災・安全交付金(通常砂防事業)【債務】団地洞砂防堰堤工事参考資料						工事計画工程表						令和 7 年 2 月 2 8 日						山本建設株式会社																																																									
																		令和 7 年 1 2 月 2 0 日						現場代理人 藤根 雄一郎																																																									
工 種	種 別	細 別	規 格	数 量	構成比率	月	令和7年8月																															令和7年9月																															令和7年10月										摘 要		
						日	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	1	2	3	4	5	6	7		8	9
砂防堰堤	本堤工	土工	掘削（砂防）（ 施工パッケージ）	560.0m3	0.7	真夏日	100																																																																									凡例	
			掘削（砂防）（ 施工パッケージ）	930.0m3	3.3																																																																												
			岩盤清掃工（ 砂防工用）	200.0m2	0.8	☀ 真夏日	90																																																																										
			残土処理（土砂）	200.0m3	3.1																																																																												
			残土処理（岩）	930.0m3	16.0	80																																																																											
		法面工	法面整形(施工パッケージ)	40.0m2	0.1																																																																												
			人力施工植生工 （市場単価）	40.0m2	0.3	70																																																																										施工進度管理	
		コンクリート堰堤本体工	コンクリート打設工 砂防工用77mmコンクリ	486.0m3	23.6																																																																												予定 実施
			型枠工（砂防工用）	127.0m2	3.0	60																																																																										全体工程管理	
			間詰コンクリート	63.0m3	3.1																																																																												予定 実施
			間詰コンクリート型枠	18.0m2	0.4	50																																																																											
			止水板(塩ビ製)	22.0m	0.1																																																																												
			止水板設置工 （砂防工用）	10.0m	0.1	40																																																																											
			足場（キヤットウオー ーク）設置・撤去	31.0m	0.3																																																																												
	管理用兼工事用道路工	土工	掘削(施工パッケージ)	50.0m3	0.0	30																																																																											
			路体（築堤）盛土 (施工パッケージ)	370.0m3	0.2																																																																												
		法面工	法面整形(施工パッケージ)	190.0m2	0.3	20																																																																											
			人力施工植生工 （市場単価）	190.0m2	0.5																																																																												
		舗装工	碎石舗装	281.0m2	0.2	10																																																																											
		排水工	木製路面排水	1.0箇所	0.1																																																																												
	仮設工	交通誘導警備員	交通誘導警備員B	93.0人	3.2		25.8 (0.8)																																41.4 (1.3)																																57.0 (1.8)										
準備費	準備費			1.0式	5.2	0																																																																											
準備工	共通・一般現場管理費含む			1.0	35.5			52.5 (18.6)																																62.5 (22.2)																																72.5 (25.7)									
全 体 (金 額) 工 程					予 定 施		36.8																																53.0																																66.5										
					実 施																																																																												
記 事 (指 示 ・ 検 討 ・ 是 正 事 項)																																																																																	

計画工程表

[illegible]